

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
МБОУ СОШ № 10

_____/Иванова М.Т.

« 11 » _____ 07 _____ 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Проектная организация

_____/Петров В.В.

« 11 » _____ 07 _____ 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
П-96-22**

**Замена окон (в рамках текущего ремонта) в филиале МБОУ СОШ №10,
расположенного по адресу: Пензенская область,**

Председатель комиссии:	Директор МБОУ СОШ №10 _____ (должность)	Иванова М.Т.
Представители заказчика:	Зам директора по УВР _____ (должность)	Захарова И.В.
	Зам директора по УВР _____ (должность)	Селукова Т.А.
	Начальник хозяйственного отдела _____ (должность)	Чистякова Л.Ю.
От проектной организации:	Специалист проектной организации _____ (должность)	Люлькин С.М.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Замена окон в филиале МБОУ СОШ № 10

установлена, необходимость проведения замены оконных проемов

(ремонта, реконструкции или иное указать)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами (при необходимости)

(перечень факторов)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ (при необходимости)

перечень видов демонтажных и строительно-монтажных работ (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем) **(укрупненный)**

Основание: акт технического осмотра от 11.07.2022

№п/п	Перечень дефектов с указанием помещения (объекта)иное	Виды необходимых к выполнению работ	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
Оконные проемы					
1	Деревянные оконные блоки устарели, истерты. Оконная рама имеет расслоения по структуре, расшатана, что препятствует плотному закрыванию створок. В некоторых блоках наблюдаются трещины стекла и его отсутствие. Подоконные доски имеют расслоения по структуре, сколы, трещины. Частично обломаны.	Разборка деревянных оконных блоков, 28 шт.	м ²	187,77	
		Снятие деревянных подоконных досок шир.0,5 м.	м/пог	28,83	
		Демонтаж отливов кровельной стали	м/пог	57,66	

Председатель
комиссии:

Директор МБОУ СОШ №10

Иванова М.Т.

(должность)

Представители
заказчика:

Зам директора по УВР

Захарова И.В.

(должность)

Зам директора по УВР

Селукова Т.А.

(должность)

Начальник хозяйственного отдела

Чистякова Л.Ю.

(должность)

От проектной
организации:

Специалист проектной организации

Петров В.В.

(должность)